

Drammensregionen - anbud på behandling av våtorganisk avfall

Bakgrunn

Kommunene i Drammensregionen startet kildesortering av våtorganisk avfall i 1997-98. Det ble etablert en midlertidig behandling på Lindum, mens det ble arbeidet med å få til et langsiktig samarbeid mellom kommunene og Lindum Ressurs og Gjenvinning.

I 2000 ble det bestemt at Drammensregionen skal kjøpe behandlingstjenester og at det skal baseres på konkurranse og offentlig anbud.

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet gikk over to år og ble gjennomført fra vår 2000 til vår 2002 og hovedfasene var:

1. Utarbeidelse av anbudsgrunnlag
2. Gjennomføring av anbudsprosess
3. Kontraktsforhandlinger
4. Fornytt strategi
5. Ny anbudsprosess
6. Kontraktsinngåelse
7. Omlasting og transport

1. Anbudsgrunnlag

Prinsipper for kjøp av tjenesten ble utviklet og anbudsdokumenter utarbeidet. Funksjonskrav for behandling og disponering av sluttprodukter ble utarbeidet, uten sterke føringer for valg av teknologi. Det ble lagt opp til anbud med både 5 og 10 års kontraktstid.

2. Anbudsprosess

Anbudet ble utlyst innenfor EØS-området. Det ble mottatt anbud fra 7 firma. En evaluering ble foretatt og anbudsinnstilling ble utarbeidet.

3. Kontraktsforhandlinger

Kontraktsforhandlinger startet med en leverandør, men i løpet av prosessen ble forutsetningene for å oppfylle kontrakten endret og det resulterte i at grunnlaget for kontrakt bortfalt. Denne prosessen gikk over et halvt år.



Eirik Bjørn i Mepex viser fram anbuds-dokumentene

4. Ny strategi

Det ble foretatt en grundig gjennomgang av situasjonen og en ny strategi ble utformet. Det ble valgt å satse på en kortsiktig løsning basert på å kjøpe ledig kapasitet i markedet. Dette gir nødvendig tid for å utvikle mer langsiktige løsninger innenfor et mulig utvidet samarbeidsområde. Parallelt ble det avklart nødvendig forlengelse av midlertidig løsning.

5. Ny anbudsprosess

Revidert anbudsdokument ble utarbeidet og ny innkjøpsprosess iverksatt basert på prinsippene i den nye strategien. Det ble mottatt 4 anbud som i hovedsak kunne behandle deler av den angitt mengden. Anbudene ble evaluert. To av anbudene måtte forkastes, mens to andre ble innstilt til kontrakt.

Drammensregionen - anbud på behandling av våtorganisk avfall



6. Kontraktinngåelse

Det ble inngått kontrakter med hhv. RKR i Kristiansand og Veidekke Gjenvinning (TRAAB sitt biogassanlegg i Vänersborg) som begge hadde ledig kapasitet i eksisterende anlegg. Disse dekker ca. 2/3 av nødvendig kapasitet. Deretter gikk man i direkte forhandlinger med aktuelle aktører for å sikre behandling resterende mengde. Lindum fikk kontrakten.

7. Omlasting og transport

Det ble inngått kontrakt på hhv. omlasting og transport av våtorganisk avfall tilpasset valgt løsning.

Konklusjoner

Hovedkonklusjonene fra prosjektet kan kort oppsummeres:

1. Markedet for behandling av våtorganisk avfall er fremdeles umodent og preget av lite utprøvd teknologi og usikker avsetning av produkt.
2. Drammensregionen har sikret seg behandlingskapasitet fram til og med 2004, med opsjon fram tom. 2006, og oppnår en tilfredsstillende behandling i denne perioden.
3. Det ligger til rette for å få til en utvikling av nye løsninger tilpasset nye krav. Det er potensiale for økt effektivitet gjennom stordrift ved utvidet regionalt samarbeid med f. eks. VESAR.



Omlag 3000 tonn våtorganisk fra Drammensregionen leveres til dette biogassanlegget i Vänersborg per år.

Mepex sin rolle i prosjektet

Mepex Consult AS har vært faglig rådgiver for oppdragsgiver, utarbeidet all dokumentasjon og koordinert nødvendig kontakt med juridisk bistand i ulike faser av prosjektet.

I siste del av prosjektet har Renovasjonsselskapet for Drammenregionen IKS (RfD) vært oppdragsgiver og sitter nå med ansvar for oppfølging av løpende kontrakter og videre utvikling av løsninger.

Mepex Consult AS

Teglverksveien 9, N-3400 Lier, Norway
Telefon: +47 32 24 23 30, Faks: +47 32 24 23 31
www.mepex.no - e-post: mepex@mepex.no